

Antal medlemmar 29/12= 235 st inkl Tobias S, Höjden, Kringeläng, Jimmy O, Kjell J Hol (kostn=intäkt)

Ansökan (300 medl.)

Prognos dec 2017 baserad på balansräkning 27/12

Projektering	0		0		
Anläggningsarbeten	5050880		6836415 bokf värde		6836415
tryckning	120000			8238568	
efterarb	90786			-614400	
nodhus	51300				
samförl	1045000				
Material	395672				
	179800				
	320000				
div i nod	50000				
fiberkab	2798562				
div i nod	99000				
svets	620000				
		Återstår att fakturera			
Dokument. besiktn	50000		600000 slutfaktura Relacom		600000
inmätning	70000		200000 slutkostnad = div övriga kostn		200000
ledningsr	429000		350000 kostnad ledningsrätt		350000
Administration					
ledning	100000				
upphand	30000				
Slutkostnad	11500000	Prognos slutkostnad	7986415		0
Bidrag	-4600000	Verkligt bidrag 38%	-3034838	-12914,2 per medlem	
Föreningens finansieri	6900000	Föreningens finansiering	4951577		
Per medler	300	235 medlemmar			
	23000				
		Inbet 235 medl	21071		
		Anslutn avg	3000	3000 inkl moms	
		Insats+anslagv	24071		